



scheda controllo

Predittiva	V	
Correttive		

G.C	STRUMENTI ANALOGICI							Predittiva ☑ Correttiva □						
						Dati Str	umento							
Impianto	Tag Servizio Costruttore Modello / Tipo				00	Serial Number								
500 05F164R Range Taratura		VAPORE L.S DA L.B. Range a DCS			~ .		2051			10006336				
							me/Blocco (DCS)		Blocco	Tipologia ⁽⁶⁾		I.d.L. ⁽⁵⁾		
	0 ÷ 1250	mmH ₂ O	0 ÷2539 m³/h					H HH					SP 11/01	
	nge Strument		Segnale Uscita			Tipo Segnale Uscita				Max %		I.T. ⁽¹⁾		
-25400 ÷	$-25400 \div +25400 \text{ mmH}_2\text{O}$		4 ÷ 20 mA		Lineare ✓		Quadratico		0,50%					
					Calibra	azione / Al	lineament	o Loop		1		1 1/ 1		
CAMPO) / DCS	U.M.	0%	25%	50%	75%	100%	75%	50%	25%	0%	Valore Riferim. ⁽²⁾	Note	
	Input TX	mmH2O	0,00	312,50	625,00	937,50	1250,00	937,50	625,00	312,50	0,00			
Οι	utput Atteso TX	mA	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00			
Valore	e Atteso a DCS	m3/h	0,00	1269,50	1795,34	2198,84	2539,00	2198,84	1795,34	1269,50	0,00			
					Valori P	RIMA della	Taratura <i>(a</i>	s found)		1	ı	1		
C	Output Letto TX	mA	3,850	7,990	11,940	15,920	19,920	15,920	11,940	7,990	3,850			
Errore	e Assoluto Tx ⁽⁷⁾		-0,150	-0,010	-0,060	-0,080	-0,080	-0,080	-0,060	-0,010	-0,150			
	Errore % Tx ⁽⁸⁾	%	0,94%	0,06%	0,38%	0,50%	0,50%	0,50%	0,38%	0,06%	0,94%			
Valo	re Letto a DCS	m3/h	12,00	1272,00	1796,00	2199,00	2539,00	2199,00	1796,00	1272,00	12,00			
Errore A	Assoluto DCS ⁽⁹⁾		12,000	2,500	0,656	0,161	0,000	0,161	0,656	2,500	12,000			
Err	rore % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,47%	0,10%	0,03%	0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,10%	0,47%			
				ı	Valor	i DOPO la	Taratura <i>(a</i>	s left)	ı	1	1	1	ı	
C	Output Letto TX	mA	4,004	8,002	12,002	16,004	20,002	16,004	12,002	8,002	4,004			
Errore	e Assoluto Tx ⁽⁷⁾		0,004	0,002	0,002	0,004	0,002	0,004	0,002	0,002	0,004			
	Errore % Tx ⁽⁸⁾	%	0,02%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%			
Valo	re Letto a DCS	m3/h	10,00	1274,00	1798,00	2200,00	2539,00	2200,00	1798,00	1274,00	10,00			
Errore A	Assoluto DCS ⁽⁹⁾		10,00	4,50	2,66	1,16	0,00	1,16	2,66	4,50	10,00			
Err	rore % DCS ⁽¹⁰⁾	%	0,39%	0,18%	0,10%	0,05%	0,00%	0,05%	0,10%	0,18%	0,39%			
						Controllo /	/ Ripristin	0						
Anomalie Risc NAGATIVA 1		ROVATA S	TASATUR	A CON ES	то			Targhettatura	v					
NAGATIVA TAPPATA PROVATA STASATURA CON ESITO NEGATIVO					Pressacavi / Cappucci									
Descrizione In	terventi Manu	tenzione Co	rrettiva:			Guarnizione Coperchio ☑								
						Flussaggi □								
Ricambi Utilizzati:						Primari [7]								
								Manifold	7					
Dati eventuale strumento sostituito (3):						Coibentazione / Tracciatura								
						Etichettatura Controllo eseguito								
					Dati									
Modello	o / Tipo	Costri	Costruttore Matricola			Apparecchiatura di Range Strumento		Errore max %		Certificato Taratura		Scadenza Certificato		
MULTIMETR	O DIGITALE	FLL	JKE	3296	0081		0 ÷ 60 mA		0,03%		107-25		30/04/2026	
MANOMETR	O DIGITALE	DRU	JCK	564	5085	0 ÷ 2	2 Bar	0,05%		126-25		19/05/2026		
CALIBRATO	RE DI LOOP	WI	KA	340	7131	4 ÷ 2	÷ 20 mA 0,07%		103-25		30/04/2026			
Note	<u> </u>			1			Annotazion			1		1		
 Istruzione Te Valido solo n 	ecnica ISAB che	si aggiunge	all' Istruzione	di lavoro ass	untore.		il calcolo	della quad	ratura vier	e fatto a D	CS			

- (2) Valido solo per Misuratori di livello: indica il valore del livello reale;
 (3) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto e indicando il numero di protocollo della scheda di verifica dello stesso
 (5) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.
 (6) Es. DP, Magnetico, Ultrasuoni, Dislocatore, Barra di Torsione, etc...
 (7) Errore Assoluto Tx = (Output Atteso Tx Output Letto Tx)
 (8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx / Pagne di Torsture * 400

- (8) Errore % Tx = Errore Assoluto Tx/ ΔRange di Taratura * 100
 (9) Errore Assoluto DCS = (Valore Atteso a DCS Valore Letto a DCS)
 (10) Errore % DCS = Errore Assoluto DCS/ΔRange DCS *100

(10) Little 10 DCS	-Ellore Assoluto DCS/Altange DCS	100				
Data	22/08/2025	N. PdL.	5484 ⁻		ODC	5400/259464
Assuntore N. Contratto	COEMI 4600002254	Esecutore	SPINALI D	NSERVIGI M.	Supervisore ISAB	NASELLI F.
Num.Prot. Scheda	306-2017	Firma	PANTEBET	SAB SUD	Firma	